



ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

ЗЛАТИБОРСКА 2а. ГРОЦКА, ТЕЛ.011/8501-271,ФАКС 011/8501-130

На основу чл.115 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15), ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка као наручилац, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
„Адаптација здравствене станице у Бегаљници“
Бр.184 од 06.04.2016.године

I Наручилац ЈП Дирекција за изградњу општине Гроцка одлучио је да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова „Адаптација здравствене станице у Бегаљници“ бр.184 закључен дана 08.04.2016.године, и то чл.3став 1 Уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за 400.313,00динара без ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова) и чл.4 став 1 Уговора тако што се мења износ окончане ситуације, уместо минимун 10% од уговорене вредности на износ до 5% од уговорене вредности.

IIПредмет уговора о јавној набавци из тачке Iове одлуке је:“**Адаптација здравствене станице у Бегаљници**“, **ознака из општег речника набавке: 45400000-завршни грађевински радови, 45454000-радови на реконструкцији.**

III Наручилац је о вишковима радова обавештен од стране надзорног органа у тренутку примопредаје изведених радова. Вишкови радова износе до 5 % уговорене вредности. Уговорена вредност је 8.909.004,75 динара без ПДВ-а. Вишкови радова износе 400.313,00 динара без ПДВ-а.

Вишкови радова се односе на количине изведених керамичарских и изолатерских радова.

IVПрвобитна вредност Уговора износи 8.909.004,75 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора износи 9.309.317,75 динара без ПДВ-а.

VРазлог за измену Уговора је Извештај надзорног органа бр.343 од 12.08.2016.године у ком је наведено да су се приликом извођења радова на Адаптацији здравствене станице у Бегаљници појавили вишкови радова који се односе на количине керамичарских и изолатерских радова. Ради се о радовима који су уговорени, али количине нису добро предвиђене.

Разматрајући достављени извештај надзорног органа, наручилац је дозволио измену уговореног износа и измену износа окончане ситуације.

VIОснов за измену Уговора су чл.115 став 1 Закона о јавним набавкама и чл.17 Уговора о извођењу радова на Адаптацији здравствене станице у Бегаљници.

Чланом 17 Уговора о извођењу радова на Адаптацији здравствене станице у Бегалици предвиђено је да коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

VII Анекс уговора о јавној набавци радова на Адаптацији здравствене станице у Бегалици, припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове одлуке.

VIII Ову одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ДИРЕКТОР

Ружа Мркић